SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

[1] IEVADS.
DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ:
(A) DARBA UZDEVUMU,
(B) BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM UN VISPĀRĪGAJIEM BŪVNOTEIKUMIEM.
(C) VS 23407-78 *VS 12.4.059-89 - PAR NOROBEŽOJUMU UN AIZSARGU UZSTĀDĪŠANU.
(D) VS 12.1.046-85 - PAR DARBA VIETU UN BRAUKTUVES APGAISMOŠANU.
(E) "DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMS" UN TĀ PAPILDINĀJUMI - LR MK NOTEIKUMI NR. 379 (PROTOKOLS NR.39 P.11), LR MK NOTEIKUMI NR.92 (PROTOKOLS NR.11 P.1.), LR MK 09.12.2002. NOTEIKUMI NR. 526, LR MK 17.07.2003. NOTEIKUMI NR. 323.
(F) MK NOTEIKUMU NR. 82 P.7.3 "UGUNSDZĒSĪBAS TEHNIKA, INVENTĀRS UN UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI" UN P.8.1. "PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO BŪVDARBU IZPILDES GAITĀ" PRASĪBAS.
(G) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PASŪTĪTĀJS ATBILSTOŠI MK 2003.G. 25.FEBR. NOT. NR.92 7.P. PRASĪBĀM NORĪKO DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORU KURŠ IZSTRĀDĀ MK 2003.G. 25.FEBR. NOT. NR.92 IV NODAĻAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠU DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNU.

[2] BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS.
[2.1.] VISPĀRĪGI
GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS UN DARBUZŅĒMĒJI DRĪKST UZSĀKT BŪVDARBUS OBJEKTĀ TIKAI PĒC TAM, KAD TIEK IZSTRĀDĀTS UN SASKAŅOTS DARBA VEIKŠANAS PROJEKTS (DVP), SASKAŅĀ AR KURU BŪVDARBU GAITĀ JĀNODROŠINA VISU KONSTRUKCIJU IZTURĪBA, VISPĀRĪGĀ UN VIETĒJĀ NOTURĪBA VISĀ BŪVNIECĪBAS LAIKĀ, KĀ ARĪ CELTNIECĪBAS NORMU UN NOTEIKUMU IEVĒROŠANA. ORGANIZĒJOT BŪVLAUKUMU, JĀNOSAKA BĪSTAMĀS ZONAS, KURAS JĀAPZĪMĒ AR DROŠĪBAS ZĪMĒM UN UZRAKSTIEM. LAI IZVAIRĪTOS NO CILVĒKU IEKĻŪŠANAS BĪSTAMAJĀS ZONĀS, TĀS JĀNOROBEŽO AR AIZSARGNOROBEŽOJUMIEM. STRĀDĀT ŠAJĀS ZONĀS ATĻAUTS ATBILSTOŠI DVP, KURĀ NORĀDĀMI KONKRĒTI RISINĀJUMI STRĀDĀJOŠO BŪVNIEKU AIZSARDZĪBAI. ORIENTĒJOŠS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMS ATTĒLOTS RASĒJUMĀ (DOP-03). BŪVNIECĪBAS ELEKTROAPGĀDE PAREDZAMA NO BLAKUS ESOŠĀ ĪPAŠUMĀ ESOŠĀS MĀCĪTĀJMĀJAS PALĪGĒKA ELEKTROPIESLĒGUMA, UZSTĀDOT BŪVLAUKUMA ELEKTRO SADALI AR ELEKTRĪBAS SKAITĪTĀJU. ARĪ ŪDENSAPGĀDE PAREDZĒTA, IZMANTOJOT MĀCĪTĀJMĀJAS PALĪGĒKAS UDENSPIESLĒGUMU, UZSTĀDOT SKAITĪTĀJU, BŪVNIECĪBAS LAIKĀ PATĒRĒTĀ ŪDENS UZSKAITEI.
BŪVNIECĪBAS PROCESĀ IESAISTĪTIE BŪVSTRĀDNIEKI, DARBU VADĪTĀJI, KĀ ARĪ APMEKLĒTĀJI DRĪKST ATRASTIES BŪVOBJEKTA TERITORIJĀ TIKAI AR ĶIVERI GALVĀ, PAR KO ATBILDĪGS DARBU VADĪTĀJS. APMEKLĒTĀJI OBJEKTU VAR APMEKLĒT TIKAI DARBU VADĪTĀJA PAVADĪBĀ. NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM ATRASTIES OBJEKTĀ AIZLIEGTS.

[2.2.] STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU NODROŠINĀJUMAM NEPIECIEŠAMA STRĀDNIEKU ĢĒRBTUVE, ATPŪTAS TELPA, SANMEZGLS, INSTRUMENTU NOLIKTAVA. STRĀDĀJOŠO SADZĪVES TELPAS, BŪVDARBU NORIŠU APSPRIEDES TELPAS ORGANIZĒJAMAS SASKAŅĀ AR PASŪTĪTĀJU UN BŪVDARBU VEICĒJIEM.
IESPĒJAMS IZMANTOT BŪVDARBU VAGONIŅUS, APTUVENA VAGONIŅU IZVIETOŠANAS VIETU SKAT. LAPĀ DOP-3

[3] BŪVDARBU VEIKŠANA JA BŪVLAUKUMĀ PAREDZAMA VAIRĀKU ORGANIZĀCIJU VIENLAICĪGA DARBĪBA, PIRMS BŪVDARBU VEIKŠANAS PASŪTĪTĀJS VAI VIŅA PILNVAROTA PERSONA NORĪKO VIENU VAI VAIRĀKUS DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORUS. PROJEKTA SAGATAVOŠANAS KOORDINATORAM IR PIENĀKUMS IZSTRĀDĀT DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNU. PAR DARBA AIZSARDZĪBU BŪVLAUKUMĀ ATBILDĪGS GALVENĀ UZŅĒMĒJA ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS, PAR ATSEVIŠĶIEM DARBU VEIDIEM - DARBUZŅĒMĒJU ATBILDĪGIE DARBU VADĪTĀJI.

[4] MATERIĀLU IZKRAUŠANA-IEKRAUŠANA . MATERIĀLU IZKRAUŠANA PAREDZĒTA KRAUTNĒ PILSDRUPU TERITORIJĀ SK.LP. DOP-03. SMAGĀKU BŪVMATERIĀLU IZKRAUŠANA IESPĒJAMA AR CELTNI NO SMAGĀS AUTOMAŠĪNAS TIEŠI KRAUTNĒ.
SĪKĀKU BŪVMATERIĀLU PĀRVIETOŠANA NO TRANSPORTA LĪDZEKĻA LĪDZ KRAUTNEI PAREDZĒTA AR ROKĀM VAI MEHĀNISKIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM (RATIŅIEM, NESTUVĒM U.C). PIRMS KRAVAS PIEGĀDES KATRAM IR JĀNOSKAIDRO MATERIĀLA IZKRAUŠANAS LAIKS UN GLABĀŠANAS VIETA.
MATERIĀLU IZKRAUŠANAS DARBU SECĪBA:
1. KRAVAS AUTOMOBĪĻA PIEBRAUKŠANA PIE BŪVLAUKUMA,- TAJĀ LAIKĀ PAZIŅOT ATBILDĪGAJAM BŪVDARBU VADĪTĀJAM PAR KRAVAS PIEGĀDI,
2. DARBU VAD. PĀRBAUDA KRAVAS KVALITĀTI UN DOD ATĻAUJU KRAVAS IZKRAUŠANAI.
3. ATVĒRT ŽOGU, IZKRAUT MATERIĀLU VAI IZKRAUT MATERIĀLU UN PĀRNEST GLABĀŠANAS VIETĀ.
4. AIZVĒRT ŽOGU.

[6] MATERIĀLU PACELŠANA. PROJEKTĀ PAREDZĒTA LIELĀKO MATERIĀLA DAĻU PACELŠANA AR ROKĀM IZMANTOJOT TIKAI PALĪGIERĪCES: VINČAS, TRĪSI. TOMĒR UZ SASTATNĒM IR IESPĒJA UZSTĀDĪT VINČAS AR ELEKTRODZINĒJU AR PACELŠANAS SPĒJU LĪDZ 100KG UN STRĒLES GARUMU 1M. IEKĀRTAS PIESTIPRINA PIE SASTATNĒM IK PĒC 20M. IEKĀRTĀM PAREDZĒT AUGŠĒJO VADĪBAS PULTI. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ PACELŠANAS PLATFORMAS 0,75*1,4M, KURAS IZMANTOJAMAS TIKAI MATERIĀLU, INVENTĀRA PACELŠANAI- CELSPĒJA 250KG, MOTORA JAUDA 2.0KW. NORĪKOT ATBILDĪGO PERSONU PAR IEKĀRTAS APKALPOŠANU.

[7] MATERIĀLU PĀRVIETOŠANA OBJEKTĀ. ŅEMOT VĒRĀ OBJEKTA ĪPATNĪBU, MATERIĀLU PARVIETOŠANA OBJEKTĀ PAREDZĒTA AR ROKĀM VAI MEHĀNISKIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM.

[8] TEHNISKO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA, NOVADĪŠANA. MŪRU MAZGĀŠANAI (PAREDZĒTS MAZGĀT TIKAI LOKĀLAS VIETAS) IZMANTOJAMO ŪDENI PAREDZĒTS NOVADĪT GRUNTĪ. JA MŪRU TĪRĪŠANAI IZMANTOJAMAS ĶĪMISKAS VIELAS, PAREDZĒT IZMANTOJAMĀ ŪDENS UZTVERŠANU UN UTILIZĀCIJU. PASŪTĪTĀJA NORĀDĪTAJĀ ZONĀ IESPĒJAMA DARBA INVENTĀRA MAZGĀŠANAS VIETA (NAV PAREDZĒTS VIELĀM, KURĀM NEPIECIEŠAMA SPECIĀLA UTILIZĀCIJA). INSTRUMENTIEM DARBAM AR UTILIZĒJAMIEM MATERIĀLIEM TĪRĪŠANU UN UZGLABĀŠANU PAREDZĒT INSTRUMENTU NOLIKTAVĀ.

GALVENO DARBU SECĪBA :
1. BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA
2. MŪRA KODOLA ATJAUNOŠANA (VIETĀS, KUR TAS NEPIECIEŠAMS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS NODROŠINĀŠANAI
3. MŪRA KODOLA ŠUVJU ATJAUNOŠANA
4. MŪRA ČAULAS ATJAUNOŠANA (VIETĀS, KUR TAS NEPIECIEŠAMS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS NODROŠINĀŠANAI.
5. MŪRA ČAULAS ŠUVJU ATJAUNOŠANA
6. PLAISU TĪRĪŠANA UN AIZPILDĪŠANA
7. BĪSTAMI IZVIRZĪTO AKMEŅU STIPRINĀŠANA
8. NO KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS VIEDOKĻA BĪSTAMĀ MŪRA FRAGMENTA ENKUROŠANA (POSMĀ P1-O1)
9. MŪRA VIRSMAS IEKLĀŠANA AR VELĒNU
10. TERITORIJAS UN OBJEKTA SAKOPŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS
11. OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

VEICAMO DARBU SECĪBA ATSEVIŠĶĀS ZONĀS VAR ATŠĶIRTIES, IZEJOT NO KONSTATĒTAJIEM BOJĀJUMU VEIDIEM.
DARBI VEICAMI SASKAŅĀ AR BŪVPROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻĀ SNIEGTAJĀM NORĀDĒM

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS:

DOP–01	BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS	–
DOP–02	DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS, UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI	–
DOP–03	BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMS	1:500

30.07.2015 DATUMS
OBJEKTS LUDZA, LUDZAS PILSDRUPU KONSERVĀCIJA
PASŪTĪTĀJS LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

BŪVPR.VAD. A.LAPIŅŠ
ARHITEKTS A.LAPIŅŠ
IZSTRĀDĀJA G.PAVLOVS
PAS.NR. 2015–I–81/2015

BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS –
ARHĪVA NR.
LAPA(S) 01 IZM. 0

www.AIG.lv