

**Vienošanās**  
**Par grozījumiem 2021.gada 18.jūnija līgumā Nr. LNP/3.4.4/2021/1**  
**Par “Kanalizācijas tīkla būvniecību c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”**  
**identifikācijas Nr. LNP 2021/04**

Datums skatāms dokumenta  
paraksta laika zīmogā

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, tās izpilddirektora /-----/ personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

**SIA “ĢL Konsultants”**, reģistrācijas Nr. 40103242818, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-9, Rīga, LV-1046, turpmāk – **IZPILDĪTĀJS**, tās valdes locekļa /-----/ personā, kuš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – **LĪDZĒJI**,

sakarā ar to, ka projekta ietvaros tika veiktas neparedzētas izmaiņas projekta dokumentācijā autoruzraudzības kārtā:

1. posms no akas Lu-K1-3 līdz KSS-1 (Kanalizācijas sūkņu stacija) (Ludzas iela) – izmaiņas Lapas UKT-3i un UKT-4i saskaņotas Būvvaldē 12.08.2021. – izmainīts trases novietojums;

2. posms no akas Ja-K1-5 līdz akai Sa-K1-18 (Jaunā Saules ielā) – izmaiņu Lapas UKT-3i un UKT-2i saskaņotas Būvvaldē 17.09.2021. – izmainīts trases novietojums,

un šādu izmaiņu veikšana tehniskajā dokumentācijā un saskaņošana būvvaldē rada būvdarbu izpildes termiņa aizkavējumu

kā arī ņemot vērā, ka Izpildītājam Objektā vairākiem darbiniekiem 27.09.2021. tika konstatēta inficēšanās ar Covid-19 vīrusu un šo darbinieku aizvietošanas ir problemātiska

Izpildītājs informēja, ka ir kavēta būvdarbu izpilde

Saskaņā ar SIA “ĢL konsultants” 2021.gada 11.oktobra vēstuli Nr.474.2-21 par līguma izpildi (Reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.10.2021. ar reģ. Nr. 3.1.1.8/2021/3722-S

pamatojoties uz 18.06.2021. līguma Nr. LNP/3.4.4/2021/1 Par “Kanalizācijas tīkla būvniecību c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2021/04, turpmāk saukts – Līgums, 18.2.punktu, kas nosaka, ka:

*Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;*

18.7.punktu, kas nosaka, ka:

*Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā;*

18.8.punktu, kas nosaka, ka *Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:*

*18.8.1. ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;*

*18.8.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;*

*18.8.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;*

*18.8.4. citi objektīvi iemesli.*

LĪDZĒJI vienojas un noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas) par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 1.pielikumu “Būvdarbu veikšanas laika grafiks, 1. daļai un 2. daļai” jaunā

redakcijā saskaņā ar pielikumu, kas pievienotas pie šīs Vienošanās un ir neatņemama tās Vienošanās sastāvdaļa.

2. Izteikt Līguma 5.4.punktu šādā redakcijā:

“5.4. Izpildītājam Darbi būvdarbi Objektā ir jāpabeidz līdz 2021.gada 20.decembrim ar parakstītu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā”.

3. Puses ir iepazinušās, izprot un pilnībā piekrīt Vienošanās noteiktajam. Visus Vienošanās neatrisinātos jautājumus Puses risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie Līguma punkti, kurus neskar Vienošanās, paliek spēkā negrozīti.

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Pielikumā:

1. Aktualizētais būvdarbu veikšanas laika grafiks.

## 6. Pušu rekvizīti un paraksti

### PASŪTĪTĀJS

**Ludzas novada pašvaldība**

Reģ. Nr. 90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701

Faktiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701

Banka: /-----/

Konta Nr.: /-----/

SWIFT kods: /-----/

Izpilddirektors (paraksts\*) /-----/

### IZPILDĪTĀJS

SIA “ĢL Konsultants”

Reģ. Nr. 40103242818

Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-9, Rīga,  
LV-1046

Banka: /-----/

Konta Nr./-----/

SWIFT kods:/-----/

Valdes loceklis (paraksts\*) /-----/

\*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU